ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
к договору подряда №12

г. Москва «01» декабря 2015 г.

1. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало	Окончание	Наименование работ (этапов)
05.12.15	05.12.15	Общее. Подготовительные работы
06.12.15	06.12.12	Общее. Установка временной сантехники
		Общее. Установка временной электрики
07.12.15	10.12.15	Общее. Демонтаж перегородок
	15.12.15	Ванная. Штробление стен
10.12.15		Гостиная. Монтаж конструкций из бетона
		Общее. Монтаж межкомнатных перегородок из ПГПВ толщиной 80мм
		Общее. Монтаж межкомнатных перегородок из пеноблока толщиной 200мм
		Общее. Монтаж межкомнатных перегородок из пеноблока толщиной 50мм
		Общее. Монтаж межкомнатных перегородок из пеноблока толщиной 75мм
15.12.15	30.12.15	Ванная. Установка редуктора
		Постирочная. Установка редуктора
		Ванная. Установка фильтра тонкой очистки с промывкой
		Постирочная. Установка фильтра тонкой очистки с промывкой
		Постирочная. Установка фильтров воды грубой очистки
		Кухня-Столовая. Разводка труб канализации и водопровода (на кухню)
		Ванная. Разводка труб канализации д=50
		Ванная. Разводка труб канализации д=100
		Ванная. Разводка труб водопровода
		Общее. Прокладка слаботочной сети
		Общее. Прокладка силовой электропроводки
		Ванная. Установка фильтров воды грубой очистки
		Спальня. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
		Общее. Диагностика и опрессовка системы водопровода
		Постирочная. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
		Кухня-Столовая. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
		Постирочная. Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк
		Ванная. Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк
		Ванная. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
		Прихожая. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
		Гардеробная. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
		Гостиная. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
	13.04.15	Гостиная. Замена радиаторов (без отключения стояков и сварочных работ)
		Спальня. Замена радиаторов (без отключения стояков и сварочных работ)
		Кухня-Столовая. Замена радиаторов (без отключения стояков и сварочных работ)
30.12.15	01.01.15	Кухня-Столовая. Утепление пола пеноплэксом
	02.01.15	Спальня. Подготовка пола перед стяжкой

		Кухня-Столовая. Подготовка пола перед стяжкой
		Постирочная. Подготовка пола перед стяжкой
		Гостиная. Подготовка пола перед стяжкой
		Прихожая. Подготовка пола перед стяжкой
		Ванная. Подготовка пола перед стяжкой
		Гардеробная. Подготовка пола перед стяжкой
	03.01.15	Прихожая. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
		Гардеробная. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
		Кухня-Столовая. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
		Постирочная. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
		Гостиная. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
		Ванная. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
		Спальня. Устройство керамзитной подсыпки с цементным молочком
03.01.15	06.01.15	Ванная. Устройство гидроизоляции пола (обмазочной)
		Постирочная. Устройство гидроизоляции пола (обмазочной)
		Кухня-Столовая. Устройство гидроизоляции пола (обмазочной)
	10.01.15	Ванная. Устройство поддона
		Постирочная. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
		Ванная. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
		Спальня. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
		Кухня-Столовая. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
		Прихожая. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
		Гардеробная. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
		Гостиная. Устройство цементно-песчаной армированной стяжки
	16.01.15	Постирочная. Подготовка (выравнивание) потолка
		Ванная. Подготовка (выравнивание) потолка
		Спальня. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку шириной до 30 см
		Кухня-Столовая. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку шириной до 30 см
		Гостиная. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку шириной до 30 см
		Прихожая. Подготовка (выравнивание) дверных откосов, под чистовую отделку шириной до 30см
		Спальня. Подготовка (выравнивание) потолка
		Гардеробная. Подготовка (выравнивание) потолка
		Прихожая. Подготовка (выравнивание) потолка
		Кухня-Столовая. Подготовка (выравнивание) потолка
		Гостиная. Подготовка (выравнивание) потолка
06.01.15	12.01.15	Гостиная. Устройство звукоизоляции пола

		Спальня. Устройство звукоизоляции стен
		Гостиная. Устройство звукоизоляции потолка
		Кухня-Столовая. Утепление стен пеноплэксом
		Кухня-Столовая. Утепление потолка пеноплэксом
	14.01.15	Спальня. Монтаж гипсокартонового листа на металлический каркас
		Кухня-Столовая. Монтаж гипсокартонового листа на металлический каркас
		Ванная. Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники
14.01.15	16.01.15	Общее. Устройство слаботочного щитка
		Общее. Устройство распределительного электрощита
16.01.15	18.01.15	Общее. Диагностика слаботочки
		Общее. Диагностика электропроводки
	25.01.15	Гостиная. Монтаж гипсокартоновых потолков (1-2 уровня)
		Кухня-Столовая. Монтаж гипсокартоновых потолков (1-2 уровня)
		Ванная. Монтаж гипсокартоновых потолков (1-2 уровня)
		Прихожая. Монтаж гипсокартоновых потолков (1-2 уровня)
		Спальня. Монтаж гипсокартоновых потолков (1-2 уровня)
		Гостиная. Устройство наливного пола толщиной до 3 мм
		Спальня. Устройство наливного пола толщиной до 3 мм
21.01.15		Постирочная. Монтаж сантехнического (ревизионного) люка
		Общее. Монтаж подрозетников
		Ванная. Монтаж сантехнического (ревизионного) люка
25.01.15	04.02.15	Кухня-Столовая. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Гостиная. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Гардеробная. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Прихожая. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Ванная. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Постирочная. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Кухня-Столовая. Монтаж подоконников из искусственного камня
		Спальня. Монтаж подоконников из искусственного камня
		Спальня. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
		Гостиная. Монтаж подоконников из искусственного камня
04.02.15	05.02.15	Общее. Гидроиспытания водопровода и канализации
	15.02.15	Гардеробная. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
		Постирочная. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
		Прихожая. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
		Спальня. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
		Спальня. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку до 30 см

		Прихожая. Финишное выравнивание дверных откосов, под чистовую отделку до 30 см
		Кухня-Столовая. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку до 30 см
		Гостиная. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
		Кухня-Столовая. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
		Гостиная. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку до 30 см
15.02.15	16.02.15	Прихожая. Монтаж системы «теплый пол»
		Кухня-Столовая. Монтаж системы «теплый пол»
		Ванная. Монтаж системы «теплый пол»
16.02.15	25.02.15	Постирочная. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита с зазорами для швов
		Кухня-Столовая. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита с зазорами для швов
		Прихожая. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита с зазорами для швов
		Ванная. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита с зазорами для швов
		Гардеробная. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита с зазорами для швов
	21.03.15	Прихожая. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
		Спальня. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
		Постирочная. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
		Ванная. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
		Гостиная. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
		Гардеробная. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
		Кухня-Столовая. Покраска потолков однокомпонентной краской в 2 слоя
25.02.15	10.03.15	Кухня-Столовая. Укладка настенной керамической плитки с зазорами для швов
		Ванная. Укладка настенной керамической плитки с зазорами для швов
		Гостиная. Укладка настенной керамической плитки с зазорами для швов
		Прихожая. Укладка настенной керамической плитки с зазорами для швов
10.03.15		Спальня. Укладка подложки на пол из вспененного полипропилена или прессованного пробкового гранулята
		Гостиная. Укладка подложки на пол из вспененного полипропилена или прессованного пробкового гранулята
	22.03.15	Гардеробная. Покраска стен однокомпонентной однородной краской в 2 слоя
		Кухня-Столовая. Покраска стен однокомпонентной однородной краской в 2 слоя
		Постирочная. Покраска стен однокомпонентной однородной краской в 2 слоя
		Гостиная. Нанесение декоративной штукатурки
		Кухня-Столовая. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на стены
		Гостиная. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на стены
		Прихожая. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на стены

		Спальня. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на стены
17.03.15	13.04.15	Ванная. Установка и подключение душевой стойки
		Ванная. Установка и подключение бокового душа (форсунок)
		Ванная. Монтаж раковины или биде
		Ванная. Установка водяного полотенцесушителя
		Ванная. Монтаж унитаза
		Ванная. Установка смесителя для раковины или биде
		Ванная. Установка смесителя для ванны
		Ванная. Монтаж ванны
22.03.15	26.03.15	Гостиная. Укладка паркетной доски
		Спальня. Укладка паркетной доски
23.03.15	09.04.15	Спальня. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя) шириной до 30см
		Гостиная. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя) шириной до 30см
		Прихожая. Покраска внутренних дверных откосов (2 слоя) шириной до 30см
27.03.15	30.03.15	Ванная. Монтаж межкомнатных дверных блоков
		Гостиная. Монтаж межкомнатных дверных блоков
		Спальня. Монтаж межкомнатных дверных блоков
30.03.15	02.04.15	Спальня. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
		Кухня-Столовая. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
		Прихожая. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
		Гостиная. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
02.04.15	18.04.15	Ванная. Подключение электроприборов
		Гостиная. Подключение электроприборов
		Прихожая. Подключение электроприборов
		Гардеробная. Подключение электроприборов
		Кухня-Столовая. Подключение электроприборов
		Спальня. Подключение электроприборов
		Постирочная. Подключение электроприборов
05.04.15	10.04.15	Прихожая. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на потолок
		Кухня-Столовая. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на потолок
		Спальня. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на потолок
		Гостиная. Нанесение декоративной штукатурки средней ценовой категории на потолок
09.04.15	11.04.15	Постирочная. Устройство затирки между швами плитки
		Ванная. Устройство затирки между швами плитки
		Кухня-Столовая. Устройство затирки между швами плитки
		Гардеробная. Устройство затирки между швами плитки

		Прихожая. Устройство затирки между швами плитки
13.04.15	18.04.15	Кухня-Столовая. Монтаж и подключение бытовой техники
		Прихожая. Монтаж и подключение домофона (трубки)
		Гостиная. Монтаж декоративной рамки
		Ванная. Монтаж аксессуаров в санузлах
		Постирочная. Установка и подключение стиральной машины
		Кухня-Столовая. Установка и подключение посудомоечной машины
		Прихожая. Монтаж стеклянных полок
		Кухня-Столовая. Подключение мойки на кухне
14.04.15		Кухня-Столовая. Установка карнизов для штор и занавесок
		Гостиная. Установка карнизов для штор и занавесок
		Спальня. Установка карнизов для штор и занавесок
20.04.15	20.04.15	Общее. Сервисные и завершающие работы